



无锡学院科教中心及协同创新中心  
建设项目月报

2025年2月25日

CONTENTS

# 内容概览

- 01 本期完成情况
- 02 下期进度计划
- 03 对比分析


# 一、本期完成情况

## 1、2#楼

### 正在施工内容:

1. 1、2#楼地下室墙板、柱钢筋安装完成;
2. 1、2#楼地下室柱模板安装完成50%;
3. 1、2#楼地下室内支撑架安装完成70%。





## 3#科教中心



### 正在施工内容:

1. 3#科教中心一、二层墙体混凝土浇筑、测量防线、运砖、墙体砌筑准备工作完成。
2. 四、五层内支撑、模板拆除清理。
3. 屋面机房层墙柱、梁板模板、钢筋安装完成80%，月底混凝土浇筑完成。

## 4#科教中心

### 正在施工内容:

1. 一层墙体砌筑完成80%
2. 二层墙体砌筑完成50%
3. 三层墙体砌筑完成50%
4. 屋面层基层清理、R角制作完成,防水施工准备工作完成。



# 北侧景观工程

## 正在施工内容:

1. 透水砖铺装完成20%
2. 轮滑区混凝土浇筑100%
3. 牌楼安装20%，六角亭完成50%
4. 新增围墙施工40%，雨污水管道100%
5. 大灌木种植60%
6. 3米园路反开挖，碾压完成40%
7. 地形二次整理完成10%



## 二、下期进度计划

序号	楼号	下月计划进度2025.2.25~2025.3.25
1	1、2#楼地下室	地下室墙柱、顶板混凝土浇筑完成； 1#首层主体结构施工完成。
2	3#科教中心	一~四层墙体砌筑完成； 屋面施工完成70%。
3	4#科教中心	砌体结构全部砌筑完成，1~三层抹灰施工完成； 屋面施工完成。
4	北侧景观工程	绿化部分：地形二次整理完成；乔灌木全部种植完成；地被种植完成40%。景观部分：篮球场、足球场、轮滑区面层施工完成80%；透水砖铺装完成80%；园路基础及石材走边施工完成；廊架整体完成80%；牌楼及六角亭施工完成；围墙施工全部完成。水电及智慧农田部分：水电管线全部完成；球场灯及庭院灯安装完成；智慧农田设备完成60%。

# 三、各栋号实际进度与计划进度对比及滞后原因分析

2025.2月计划

序号	楼号	计划（形象）进度	实际（形象）进度	估算偏差（天）	滞后原因分析
1	1、2#楼地下室	防水层施工完毕，基础筏板施工完成，墙柱钢筋绑扎完成	1、2#楼地下室墙板、柱钢筋安装完成；1、2#楼地下室墙板、柱模板安装完成50%；1、2#楼地下室内支撑架安装完成70%。	0	
2	3#科教中心	四层、五层、机房层主体结构施工完成	3#科教中心一、二层墙体导墙混凝土浇筑、测量防线、运砖、墙体砌筑准备工作完成；四、五层内支撑、模板拆除清理；屋面机房层墙柱、梁板模板、钢筋安装完成80%，月底混凝土浇筑完成。	0	
3	4#科教中心	1-2层及3层腰梁以下砌体结构施工完成	一层墙体砌筑完成80%；二层墙体砌筑完成50%；三层墙体砌筑完成50%；屋面层基层清理、R角制作完成，防水施工准备工作完成。	0	
4	室外工程	1、轮滑区结构基础施工完成；2、廊架，水景，结构基础施工；3、透水砖铺装基础完成；4、围墙边排水沟完成；5、坐凳结构基础施工完成；6、地形细整完成70%；7、胶粘石园路广场基础完成40%。	1、轮滑区混凝土浇筑100%；2、牌楼安装20%，六角亭完成50%；3、透水砖铺装完成20%；4、新增围墙施工40%，雨污水管道100%；5、大灌木种植60%；6、地形二次整理完成10%；7、3米园路反开挖，碾压完成40%。	0	