

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）文件要求，对我单位2024年度无锡学院学生宿舍（公寓）及食堂建设项目进行绩效自评，具体情况如下：

一、项目情况

（一）项目基本情况

无锡学院是一所经教育部批准，由江苏省人民政府管理、无锡市人民政府举办、南京信息工程大学支持办学的公办普通本科高校，其前身为创建于2002年5月的南京信息工程大学滨江学院。学校坚持社会主义办学方向，秉承“笃行以生为本、厚植大学精神”的办学理念，构建了无锡学院、南信大无锡研究生院、南信大无锡研究院“三位一体”的办学体系。

着眼“无锡大学”的办学目标，为满足学校实际办学需求，根据立项批复实施学生宿舍（公寓）及食堂建设项目。项目建设地点位于无锡市锡山大道333号无锡学院内。项目建设内容及规模：项目用地面积24823平方米，总建筑面积约4.85万平方米，其中地上建筑面积约4.35万平方米，地下建筑面积约0.5万平方米。主要新建2栋本科生宿舍（公寓），按照4人1间标准、床位2200张设置，建筑面积2.3万平方米；1栋研究生宿舍（公寓），按照2人1间标准、床位1000张设置，建筑面积1.56万平方米；食堂0.5万平方米，地下室0.5万平方米，同步配套建设管线道、路、景观、绿化、校园围墙等，以及宿舍、食堂等相关设备购置。项目

总投 3.29 亿元，建设资金来源包括财政预算资金和专项债券资金，2024 年使用专项债资金 0.21 亿元。

（二）绩效目标

1.项目总体目标

如期完成 2 栋（6 层、16 层）本科宿舍、1 栋研究生宿舍（公寓）和配套建筑工程及设施、设备采购等，满足“十四五”期间在校本科生住宿、用餐需求。

2.项目年度目标

一是 2024 年完成项目建设 35000 平方米，项目实现整体完工并验收合格，项目成本不高于投资概算。

二是建成项目满足学院“十四五”期间在校本科生住宿用餐需求，获得服务对象满意。

二、评价情况

（一）评价思路方法：评价重点考虑和关注资金使用情况、项目建设产出情况、组织实施情况、项目效益达成情况、满意度等。评价的原则、方法、标准主要依据江苏省财政厅《转发财政部关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（苏财办〔2021〕46号）文件的相关规定。

（二）评价工作情况

首先对该项目前期设定的项目绩效目标进行划分，设定年度总体目标，并对年度总体目标进行细化量化；再针对细化量化的绩效目标完成情况逐一进行核查，形成工作底稿；最后对核查结果进行

整理汇总，形成评价报告。

通过开展资金绩效评价，一是促进我校债券资金预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平；二是提升我校预算支出管理目标设置的准确性、预算配置的合理性、预算执行的及时性、预算管理的规范性和本单位履职的有效性，强化本单位支出责任，规范资金管理行为，优化资金支出结构，保障各项教育政策落实，丰富财务管理手段，提高财政资金使用效率。

经综合评估，无锡学院学生宿舍（公寓）及食堂建设项目 2024 年度绩效目标基本完成。

三、项目绩效

（一）过程指标完成情况

1.资金管理指标：项目建设符合专项债券支持领域和方向，收到的专项债资金 0.21 亿元全部用于无锡学院学生宿舍（公寓）及食堂建设项目。专项债券收支全部纳入预算管理，债券资金按规定用途使用，资金的拨付和支出进度严格按照投资评审核定的项目建设进度款执行

2.组织实施指标：学院已建立涉及安全生产、供应管理、技术管理、生产管理等各项制度，项目建设和专项债券资金使用过程中严格执行各项财经制度及项目管理规范。

（二）产出指标完成情况

1.数量指标：2024 年当年完成项目建设 3.5 万平方米，其中完成学生宿舍建设 3 万平方米，学生食堂建设 0.5 万平方米，均按年度计划推进完成。

2.质量指标：学生公寓及食堂建设均已完成竣工验收，验收合格率100%。

3.时效指标：项目整体建设按照建设计划推进，2024年实现完工。

4.成本指标：项目预计总投资3.12亿元，低于投资概算。

（三）效益指标完成情况

1.经济效益：项目建成后，将为学院3200人次师生提供住宿、用餐等生活设施服务，受2024年招生规模影响，实际服务师生人次3000人，项目建成充分满足了“十四五”期间在校本科生住宿和用餐需求。

2.社会效益：学院着眼“无锡大学”的办学目标，目前已基本构建覆盖本科、研究生和留学生的多层次人才培养体系，学院发展金额人才培养紧密契合无锡产业发展。

（四）满意度指标完成情况

着眼项目建设，学院以问卷形式组织对教师和学生开展了满意度调查，经统计学生和教师的满意度均达到95%以上。

三、存在问题及有关建议

因施工时间紧张、学生食堂设备采购投诉等问题，导致食堂投入使用比预期延迟3个月，一定程度上为宿舍学生就餐带来不便。

在今后的项目建设及运营中，将进一步加强过程中对于各类突发情况的应对与统筹调度，进一步做好项目建设管理与专项债券资金使用管理。

